



Cronograma Físico Financeiro

Prefeitura municipal de Catuji

CIDADE: Catuji - MG

VALOR TOTAL = R\$ 98.145,32

OBRA: Reforma da Escola Municipal Frei Álvaro

LOCAL: Comunidade do Formoso

AUTOR: Júnior Barbosa de Matos - Engº Civil - CREA: SP 5070191224/D

DATA: 22/07/2026

Item	Descrição	Total Por Etapa	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4
1,0	SERVIÇO PRELIMINARES	4,83%	100,00%			
		R\$ 4.743,24	R\$ 4.743,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2,0	ESTRUTURA	6,03%	100,00%			
		R\$ 5.916,49	R\$ 5.916,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3,0	ALVENARIAS	4,55%	100,00%			
		R\$ 4.461,38	R\$ 4.461,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4,0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	8,65%	50,00%	50,00%		
		R\$ 8.491,41	R\$ 4.245,71	R\$ 4.245,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5,0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8,77%	50,00%	50,00%		
		R\$ 8.604,21	R\$ 4.302,10	R\$ 4.302,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6,0	ESQUADRIAS DE MADEIRA	4,82%	30,00%	70,00%	0,00%	
		R\$ 4.729,93	R\$ 1.418,98	R\$ 3.310,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7,0	ESQUADRIAS METÁLICAS	9,60%	40,00%	60,00%	0,00%	
		R\$ 9.425,30	R\$ 3.770,12	R\$ 5.655,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8,0	REVESTIMENTOS	11,51%	35,00%	40,00%	25,00%	
		R\$ 11.299,00	R\$ 3.954,65	R\$ 4.519,60	R\$ 2.824,75	R\$ 0,00
9,0	PISOS	5,67%		50,00%	50,00%	
		R\$ 5.567,35	R\$ 0,00	R\$ 2.783,68	R\$ 2.783,68	R\$ 0,00
10,0	PINTURAS	28,33%		25,00%	75,00%	
		R\$ 27.807,48	R\$ 0,00	R\$ 6.951,87	R\$ 20.855,61	R\$ 0,00
11,0	DRENAGEM	0,36%			100,00%	
		R\$ 349,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 349,29	R\$ 0,00
12,0	DIVERSOS	5,98%			100,00%	
		R\$ 5.865,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.865,70	R\$ 0,00
13,0	LIMPEZA	0,90%			100,00%	
		R\$ 884,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 884,52	R\$ 0,00
	TOTAL GERAL	100,00%	33,43%	32,37%	34,20%	
		R\$ 98.145,32	R\$ 32.812,68	R\$ 31.769,09	R\$ 33.563,55	
	TOTAL ACUMULADO		33,43%	65,80%	100,00%	
			R\$ 32.812,68	R\$ 64.581,77	R\$ 98.145,32	

Engenheiro responsável
CREA: SP 5070191224/D