

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
PREFEITURA: CATUJI-MG					R\$ 561.516,38			DATA: 04/12/2025		
OBRA: CONSTRUÇÃO DA PONTE DO FORMOSO EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO ARMADO E VIGAS METÁLICAS COM 12 METROS DE COMPRIMENTO E 4,20 METROS DE LARGURA				LOCAL: Córrego do Formoso -17.307428°, -41.568108°				PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS		
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	7,28%	35,00%	35,00%	30,00%			
			Financeiro	R\$ 40.875,20	R\$ 14.306,32	R\$ 14.306,32	R\$ 12.262,56			
2		INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	8,39%	35,00%	35,00%	30,00%			
			Financeiro	R\$ 47.120,57	R\$ 16.492,20	R\$ 16.492,20	R\$ 14.136,17			
3		INFRAESTRUTURA	Físico %	27,87%	100,00%					
			Financeiro	R\$ 156.517,67	R\$ 156.517,67					
4		MESO ESTRUTURA	Físico %	19,10%		100,00%				
			Financeiro	R\$ 107.258,00		R\$ 107.258,00				
5		SUPERESTRUTURA	Físico %	31,13%		50,00%	50,00%			
			Financeiro	R\$ 174.785,62		R\$ 87.392,81	R\$ 87.392,81			
6		CORTE E ATERRO COMPACTADO DAS CABECEIRAS	Físico %	1,34%			100,00%			
			Financeiro	R\$ 7.539,00			R\$ 7.539,00			
7		SINALIZAÇÃO	Físico %	4,88%			100,00%			
			Financeiro	R\$ 27.420,32			R\$ 27.420,32			
TOTAL			Físico %	100,00%	33,36%	40,15%	26,49%			
			Financeiro	R\$ 561.516,38	R\$ 187.316,19	R\$ 225.449,33	R\$ 148.750,86			

MIGUEL SILVA

BRAVIM:04441871627

Assinado de forma digital por

MIGUEL SILVA

BRAVIM:04441871627

Dados: 2026.09.02 16:33:49 -03'00'

MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUJI

ENGENHEIRO CIVIL

MIGUEL SILVA BRAVIM

CREA-MG 82.716/D